

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2018-8)

2018 年第 19 期

水利部规划计划司

2018 年 9 月 12 日

截至 2018 年 8 月 31 日，2018 年已累计安排中央水利建设投资计划 2522.7 亿元，其中中央投资 1542.3 亿元，包括中央预算内水利投资 869.8 亿元、中央财政水利发展资金 672.5 亿元(未含农垦发展资金 2.5 亿元)。地方已落实到水利项目中央水利建设投资计划 2487.8 亿元，已完成中央水利建设投资计划 1353.7 亿元，完成率 54.4%¹，其中，完成中央投资 920.5 亿元，完成率 61.1%；完成地方投资 433.2 亿元，完成率 44.2%。重大水利工程完成投资计划 560.6 亿元，投资完成率为 50.2%，其中，完成中央投资 358.6 亿元，完成率 65.2%；完成地方投资 202.1 亿元，完成率 35.7%。其他工程完成投资计划 793.1 亿元，完成率 57.8%，其中，完成中央投资 561.9 亿元，完成率 58.7%；完成地方投资 231.2 亿元，完成率 55.8%。

一、中央预算内投资计划执行情况

2018 年已安排中央预算内水利投资 869.8 亿元，其中，重

¹ 投资完成率按照已落实到水利项目的中央投资口径进行统计计算。

大水利工程 550 亿元，灾后水利薄弱环节建设（主要支流治理和重点区域排涝能力建设）118 亿元，农村饮水安全巩固提升 76.5 亿元，大型灌排泵站更新改造 7 亿元，中型水库等 63 亿元，大中型病险水库（闸）除险加固 26 亿元，水土保持及生态修复 17.7 亿元，行业能力建设 11.6 亿元。分项目类型、分地区中央预算内水利投资计划执行情况详见附表 1、附表 2。

1. 投资计划分解下达情况。2018 年已安排中央预算内水利投资计划 1711.8 亿元（中央投资 869.8 亿元，地方投资 841.9 亿元），地方已分解下达 1705.7 亿元，分解下达率 99.6%。其中，中央投资已分解下达 869.6 亿元，分解下达率 99.97%；地方投资已分解下达 836.1 亿元，分解下达率 99.3%。

重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 1116.1 亿元（包括中央投资 550.0 亿元，地方投资 566.1 亿元），地方已分解下达 1114.9 亿元，分解下达率 99.9%。其中，中央投资分解下达 550.0 亿元，分解下达率 100%；地方投资分解下达 564.9 亿元，分解下达率 99.8%。

2. 资金到位情况。2018 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位 1445.9 亿元，资金到位率 84.5%。其中中央投资到位 834.9 亿元，到位率 96.0%；地方投资到位 610.9 亿元，到位率 72.6%。

重大水利工程投资已到位 924.3 亿元，资金到位率 82.8%。其中，中央投资到位 519.8 亿元，到位率 94.5%；地方投资到位

404.6 亿元，到位率 71.5%。

3. 投资完成情况。已累计完成中央预算内水利投资计划 907.9 元，完成率 53.0%。其中，完成中央投资 558.3 亿元，完成率 64.2%；完成地方投资 349.6 亿元，完成率 41.5%。

重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 560.6 亿元，投资完成率为 50.2%。其中，完成中央投资 358.6 亿元，完成率 65.2%；完成地方投资 202.1 亿元，完成率 35.7%。从工程类别看，重大节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资计划完成率分别为 40.2%、51.5%、50.8%、55.3%、55.1%和 38.1%。

二、中央财政水利发展资金执行情况

2018 年已安排中央财政水利发展资金 672.5 亿元。截至 2018 年 8 月 31 日，地方已分解用于水利建设的资金 637.6 亿元，其中灾后水利薄弱环节建设（中小河流治理、小型病险水库除险加固、农村基层防汛预报预警体系建设）227.8 亿元，小型水库建设 10.9 亿元，中小河流治理重点县综合整治 16.7 亿元，水资源监控能力建设 5.3 亿元，农田水利建设 207.1 亿元，水土保持工程建设（含淤地坝治理）37.1 亿元，河湖水系连通工程等水利建设项目 132.5 亿元。地方已安排配套资金 138.5 亿元。分项目类型、分地区中央财政水利发展资金投资执行情况详见附表 3、附表 4。

截至 2018 年 8 月 31 日，2018 年中央财政水利发展资金已

拨付项目单位 750.3 亿元，其中，中央资金到位 625.5 亿元，地方资金到位 124.7 亿元；已累计完成资金 445.9 亿元，完成率 57.5%。其中，完成中央资金 362.2 亿元，完成率 56.8%；完成地方资金 83.7 亿元，完成率 60.4%。

三、项目开工情况

2018 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 13168 个，累计开工 11776 个。其中，中央预算内水利投资计划项目 2889 个，累计开工 2662 个；中央财政水利发展资金项目 10279 个，累计开工 9114 个。