

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2022-4)

2022 年第 11 期

水利部规划计划司

2022 年 5 月 13 日

截至 4 月 30 日, 已累计安排 2022 年中央水利建设投资计划 2230.5 亿元, 其中中央投资 1070.6 亿元, 地方投资 1159.9 亿元; 已完成中央投资计划 549.2 亿元 (4 月份完成 265.9 亿元), 完成率 24.6%。

一、投资下达

已分解下达中央投资计划 1780.2 亿元, 下达率 79.8%。其中, 中央投资已分解下达 892.3 亿元, 下达率 83.3%; 地方投资已分解下达 887.9 亿元, 下达率 76.6%。

二、资金到位

已拨付到项目单位的资金 1078.4 亿元, 资金到位率 48.3%。其中, 中央资金到位 758.4 亿元, 到位率 70.8%; 地方资金到位 320.0 亿元, 到位率 27.6%。

三、投资完成

已完成中央投资计划 549.2 亿元, 完成率 24.6%, 比去年同

期提高 8.5 个百分点，较 3 月底完成投资增加 265.9 亿元。从地区看，山东、广东两省完成投资超过 80 亿元，江苏、安徽、福建、河南、云南等 5 省完成投资超过 20 亿元。从项目类型看，重大水利工程完成率 33.0%，病险水库（水闸）除险加固完成率 15.6%，灌区建设和现代化改造完成率 19.8%，水生态保护和中小河流治理完成率 18.0%，中小型水库建设完成率 11.3%，其他项目完成率 15.1%。

四、项目开工

2022 年中央投资计划已分解落实到 11618 个水利项目，已开工 7134 个，开工率 61.4%，其中 4 月份开工 2874 个。从项目类型看，重大水利工程开工率 67.8%，病险水库（水闸）除险加固开工率 76.1%，灌区建设和现代化改造开工率 74.9%，水生态保护和中小河流治理开工率 72.1%，中小型水库建设开工率 87.5%，其他项目开工率 55.7%。