

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2022-5)

2022 年第 15 期

水利部规划计划司

2022 年 6 月 9 日

截至 5 月 31 日，已累计安排 2022 年中央水利建设投资计划 2307.5 亿元，其中中央投资 1129.3 亿元，地方投资 1178.2 亿元；已完成中央投资计划 777.3 亿元（当月完成 228.1 亿元），完成率 33.7%。

一、投资下达

已分解下达中央投资计划 2072.6 亿元，下达率 89.8%。其中，中央投资已分解下达 1037.8 亿元，下达率 91.9%；地方投资已分解下达 1034.8 亿元，下达率 87.8%。

二、资金到位

已拨付到项目单位的资金 1533.0 亿元，资金到位率 66.4%。其中，中央资金到位 951.7 亿元，到位率 84.3%；地方资金到位 581.3 亿元，到位率 49.3%。

三、投资完成

已完成中央投资计划 777.3 亿元，完成率 33.7%，比去年同

期提高 2.8 个百分点，较 4 月底完成投资增加 228.1 亿元。从地区看，广东、山东两省完成投资超过 100 亿元，云南、安徽两省完成投资超过 50 亿元。从项目类型看，重大水利工程完成率 41.8%，病险水库（水闸）除险加固完成率 25.2%，灌区建设和现代化改造完成率 28.7%，水生态保护和中小河流治理完成率 28.7%，中小型水库建设完成率 19.7%，其他项目完成率 24.2%。

四、项目开工

2022 年中央投资计划已分解落实到 13377 个水利项目，已开工 9417 个，开工率 70.4%，其中 5 月份开工 2283 个。从项目类型看，重大水利工程开工率 84.9%，病险水库（水闸）除险加固开工率 82.0%，灌区建设和现代化改造开工率 84.5%，水生态保护和中小河流治理开工率 79.2%，中小型水库建设开工率 85.3%，其他项目开工率 65.6%。