

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2022-6)

2022 年第 19 期

水利部规划计划司

2022 年 7 月 3 日

截至 6 月 30 日，已累计安排 2022 年中央水利建设投资计划 2347.4 亿元，其中中央投资 1159.0 亿元，地方投资 1188.4 亿元；已完成中央投资计划 1075.1 亿元（当月完成 297.8 亿元），完成率 45.8%。

## 一、投资下达

已分解下达中央投资计划 2284.8 亿元，下达率 97.3%。其中，中央投资已分解下达 1148.5 亿元，下达率 99.1%；地方投资已分解下达 1136.3 亿元，下达率 95.6%。

## 二、资金到位

已拨付到项目单位的资金 1794.2 亿元，资金到位率 76.4%。其中，中央资金到位 1081.8 亿元，到位率 93.3%；地方资金到位 712.4 亿元，到位率 60.0%。

## 三、投资完成

已完成中央投资计划 1075.1 亿元，完成率 45.8%，比去年

同期提高 3.3 个百分点，较 5 月底完成投资增加 297.8 亿元。从地区看，广东、山东两省完成投资超过 100 亿元，云南、安徽、河南、江苏等 4 省完成投资超过 50 亿元。从项目类型看，重大水利工程完成率 52.6%，病险水库(水闸)除险加固完成率 37.8%，灌区建设和现代化改造完成率 38.8%，水生态保护和中小河流治理完成率 42.3%，中小型水库建设完成率 46.0%，其他项目完成率 35.8%。

#### 四、项目开工

2022 年中央投资计划已分解落实到 14463 个水利项目，已开工 11505 个，开工率 79.5%，其中 6 月份开工 2088 个。从项目类型看，重大水利工程开工率 90.8%，病险水库（水闸）除险加固开工率 88.1%，灌区建设和现代化改造开工率 89.4%，水生态保护和中小河流治理开工率 85.0%，中小型水库建设开工率 94.7%，其他项目开工率 76.2%。