

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2022-7)

2022 年第 22 期

水利部规划计划司

2022 年 8 月 9 日

截至 7 月 31 日, 已累计安排 2022 年中央水利建设投资计划 2648.1 亿元, 其中中央投资 1297.1 亿元, 地方投资 1351.0 亿元; 已完成中央投资计划 1314.3 亿元 (当月完成 239.2 亿元), 完成率 49.6%。

一、投资下达

已分解下达中央投资计划 2385.8 亿元, 下达率 90.1%。其中, 中央投资已分解下达 1198.9 亿元, 下达率 92.4%; 地方投资已分解下达 1186.9 亿元, 下达率 87.9%。

二、资金到位

已拨付到项目单位的资金 1919.0 亿元, 资金到位率 72.5%。其中, 中央资金到位 1143.9 亿元, 到位率 88.2%; 地方资金到位 775.2 亿元, 到位率 57.4%。

三、投资完成

已完成中央投资计划 1314.3 亿元, 完成率 49.6%, 比去年

同期提高 2.1 个百分点，较 6 月底完成投资增加 239.2 亿元。从地区看，广东、山东两省完成投资超过 120 亿元，云南、安徽两省完成投资超过 80 亿元。从项目类型看，重大水利工程完成率 56.7%，病险水库（水闸）除险加固完成率 44.4%，灌区建设和现代化改造完成率 48.8%，水生态保护和中小河流治理完成率 45.4%，中小型水库建设完成率 41.4%，其他项目完成率 38.2%。

四、项目开工

2022 年中央投资计划已分解落实到 14813 个水利项目，已开工 12715 个，开工率 85.8%，其中 7 月份开工 1210 个。从项目类型看，重大水利工程开工率 92.8%，病险水库（水闸）除险加固开工率 92.8%，灌区建设和现代化改造开工率 95.3%，水生态保护和中小河流治理开工率 89.1%，中小型水库建设开工率 93.9%，其他项目开工率 83.5%。