

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2022-8)

2022 年第 27 期

水利部规划计划司

2022 年 9 月 13 日

截至 8 月 31 日, 已累计安排 2022 年中央水利建设投资计划 2675.2 亿元, 其中中央投资 1300.7 亿元, 地方投资 1374.5 亿元; 已完成中央投资计划 1641.5 亿元 (当月完成 327.2 亿元), 完成率 61.4%。

一、投资下达

已分解下达中央投资计划 2597.0 亿元, 下达率 97.1%。其中, 中央投资已分解下达 1289.3 亿元, 下达率 99.1%; 地方投资已分解下达 1307.7 亿元, 下达率 95.1%。

二、资金到位

已拨付到项目单位的资金 2170.7 亿元, 资金到位率 81.1%。其中, 中央资金到位 1229.1 亿元, 到位率 94.5%; 地方资金到位 941.6 亿元, 到位率 68.5%。

三、投资完成

已完成中央投资计划 1641.5 亿元, 完成率 61.4%, 比去年

同期提高 7.3 个百分点，较 7 月底完成投资增加 327.2 亿元。从地区看，云南、山东、广东、安徽四省完成投资超过 100 亿元；从项目类型看，重大水利工程完成率 67.6%，病险水库（水闸）除险加固完成率 58.1%，灌区建设和现代化改造完成率 59.1%，水生态保护和中小河流治理完成率 56.2%，中小型水库建设完成率 66.0%，其他项目完成率 48.8%。

四、项目开工

2022 年中央投资计划已分解落实到 15192 个水利项目，已开工 13685 个，开工率 90.1%，其中 7 月份开工 970 个。从项目类型看，重大水利工程开工率 92.4%，病险水库（水闸）除险加固开工率 95.2%，灌区建设和现代化改造开工率 97.6%，水生态保护和中小河流治理开工率 90.0%，中小型水库建设开工率 98.8%，其他项目开工率 89.2%。