

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2022-9)

2022 年第 31 期

水利部规划计划司

2022 年 10 月 17 日

截至 9 月 30 日,已累计安排 2022 年中央水利建设投资计划 2978.7 亿元,其中中央投资 1436.1 亿元,地方投资 1542.6 亿元;已完成中央投资计划 1926.1 亿元(当月完成 284.6 亿元),完成率 64.7%。

一、投资下达

已分解下达中央投资计划 2644.9 亿元,下达率 88.8%。其中,中央投资已分解下达 1318.6 亿元,下达率 91.8%;地方投资已分解下达 1326.3 亿元,下达率 86.0%。

二、资金到位

已拨付到项目单位的资金 2264.2 亿元,资金到位率 76.0%。其中,中央资金到位 1267.2 亿元,到位率 88.2%;地方资金到位 997.0 亿元,到位率 64.6%。

三、投资完成

已完成中央投资计划 1926.1 亿元,完成率 64.7%,比去年

同期提高 2.1 个百分点，较 8 月底完成投资增加 284.6 亿元。从地区看，云南、广东完成投资超过 150 亿元，山东、安徽、四川完成投资超过 100 亿元；从项目类型看，重大水利工程完成率 63.2%，病险水库（水闸）除险加固完成率 67.7%，灌区建设和现代化改造完成率 69.1%，水生态保护和中小河流治理完成率 64.8%，中小型水库建设完成率 74.8%，其他项目完成率 56.8%。

四、项目开工

2022 年中央投资计划已分解落实到 15298 个水利项目，已开工 14522 个，开工率 94.9%，其中 9 月份开工 837 个。从项目类型看，重大水利工程开工率 93.9%，病险水库（水闸）除险加固开工率 96.4%，灌区建设和现代化改造开工率 99.6%，水生态保护和中小河流治理开工率 95.9%，中小型水库建设开工率 98.8%，其他项目开工率 94.2%。