

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2022-10)

2022 年第 35 期

水利部规划计划司

2022 年 11 月 11 日

截至 10 月 31 日，已累计安排 2022 年中央水利建设投资计划 2989.4 亿元，其中中央投资 1437.7 亿元，地方投资 1551.7 亿元；已完成中央投资计划 2361.0 亿元(当月完成 434.9 亿元)，完成率 79.0%。

## 一、投资下达

已分解下达中央投资计划 2941.6 亿元，下达率 98.4%。其中，中央投资已分解下达 1427.3 亿元，下达率 99.3%；地方投资已分解下达 1514.3 亿元，下达率 97.6%。

## 二、资金到位

已拨付到项目单位的资金 2612.3 亿元，资金到位率 87.4%。其中，中央资金到位 1389.0 亿元，到位率 96.6%；地方资金到位 1223.3 亿元，到位率 78.8%。

## 三、投资完成

已完成中央投资计划 2361.0 亿元，完成率 79.0%，比去年

同期提高 7.8 个百分点，较 9 月底完成投资增加 434.9 亿元。从地区看，云南、河北、广东、山东完成投资超过 150 亿元；从项目类型看，重大水利工程完成率 81.0%，病险水库（水闸）除险加固完成率 78.1%，灌区建设和现代化改造完成率 81.3%，水生态保护和中小河流治理完成率 76.0%，中小型水库建设完成率 81.4%，其他项目完成率 72.6%。

#### 四、项目开工

2022 年中央投资计划已分解落实到 15448 个水利项目，已开工 15023 个，开工率 97.2%，其中 10 月份开工 501 个。从项目类型看，重大水利工程开工率 99.4%，病险水库（水闸）除险加固开工率 97.8%，灌区建设和现代化改造开工率 99.6%，水生态保护和中小河流治理开工率 97.6%，中小型水库建设开工率 98.8%，其他项目开工率 96.9%。