

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2022-12)

2023 年第 3 期

水利部规划计划司

2023 年 1 月 5 日

截至 2022 年 12 月 31 日, 已累计安排 2022 年中央水利建设投资计划 3024.1 亿元, 其中中央投资 1439.4 亿元, 地方投资 1584.7 亿元; 已完成中央投资计划 2930.1 亿元(当月完成 253.1 亿元), 完成率 96.9%。

## 一、投资下达

已分解下达中央投资计划 3000.6 亿元, 下达率 99.2%。其中, 中央投资已分解下达 1434.3 亿元, 下达率 99.6%; 地方投资已分解下达 1566.3 亿元, 下达率 98.8%。

## 二、资金到位

已拨付到项目单位的资金 2792.1 亿元, 资金到位率 92.3%。其中, 中央资金到位 1426.0 亿元, 到位率 99.1%; 地方资金到位 1366.1 亿元, 到位率 86.2%。

## 三、投资完成

已完成中央投资计划 2930.1 亿元, 完成率 96.9%, 比去年

同期提高 5.4 个百分点，较 11 月底完成投资增加 253.1 亿元。从地区看，河北、云南完成投资超过 200 亿元，安徽、广东、山东、湖南完成投资超过 150 亿元；从项目类型看，重大水利工程完成率 99.3%，病险水库（水闸）除险加固完成率 95.9%，灌区建设和现代化改造完成率 96.7%，水生态保护和中小河流治理完成率 93.8%，中小型水库建设完成率 91.1%，其他项目完成率 99.0%。

#### 四、项目开工

2022 年中央投资计划已分解落实到 15503 个水利项目，已开工 15456 个，开工率 99.7%，其中 12 月份开工 157 个。从项目类型看，重大水利工程开工率 100%，病险水库（水闸）除险加固开工率 100%，灌区建设和现代化改造开工率 100%，水生态保护和中小河流治理开工率 99.8%，中小型水库建设开工率 99.4%，其他项目开工率 99.6%。