

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2023-1)

2023 年第 5 期

水利部规划计划司

2023 年 2 月 16 日

截至 2023 年 1 月 31 日，已累计安排 2022 年中央水利建设投资计划 3078.4 亿元，其中中央投资 1469.2 亿元，地方投资 1609.2 亿元；已完成中央投资计划 2975.8 亿元（当月完成 45.7 亿元），完成率 96.7%。

一、投资下达

已分解下达中央投资计划 3058.3 亿元，下达率 99.3%。其中，中央投资已分解下达 1467.3 亿元，下达率 99.9%；地方投资已分解下达 1591.0 亿元，下达率 98.9%。

二、资金到位

已拨付到项目单位的资金 2855.8 亿元，资金到位率 92.8%。其中，中央资金到位 1456.8 亿元，到位率 99.2%；地方资金到位 1399.0 亿元，到位率 86.9%。

三、投资完成

已完成中央投资计划 2975.8 亿元，完成率 96.7%，比 2022

年同期提高 4.7 个百分点，较 2022 年 12 月底完成投资增加 45.7 亿元。从地区看，河北完成投资超过 250 亿元，云南完成投资超过 200 亿元；从项目类型看，重大水利工程完成率 98.6%，病险水库（水闸）除险加固完成率 96.5%，灌区建设和现代化改造完成率 96.2%，水生态保护和中小河流治理完成率 94.9%，中小型水库建设完成率 88.0%，其他项目完成率 99.2%。

四、项目开工

2022 年中央投资计划已分解落实到 15535 个水利项目，已开工 15479 个，开工率 99.6%，其中 1 月份开工 23 个。从项目类型看，重大水利工程开工率 100%，病险水库（水闸）除险加固开工率 100%，灌区建设和现代化改造开工率 100%，水生态保护和中小河流治理开工率 99.7%，中小型水库建设开工率 98.9%，其他项目开工率 99.6%。