

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2023-3)

2023 年第 10 期

水利部规划计划司

2023 年 4 月 18 日

截至 3 月 31 日, 已累计安排 2022 年中央水利建设投资有限公司 3080.4 亿元, 其中中央投资 1469.3 亿元, 地方投资 1611.1 亿元; 已完成中央投资计划 3015.5 亿元 (当月完成 30.9 亿元), 完成率 97.9%。

一、投资下达

已分解下达中央投资计划 3061.1 亿元, 下达率 99.4%。其中, 中央投资已分解下达 1468.7 亿元, 下达率 99.9%; 地方投资已分解下达 1592.4 亿元, 下达率 98.9%。

二、资金到位

已拨付到项目单位的资金 2858.8 亿元, 资金到位率 92.8%。其中, 中央资金到位 1457.6 亿元, 到位率 99.2%; 地方资金到位 1401.2 亿元, 到位率 87.0%。

三、投资完成

已完成中央投资计划 3015.5 亿元, 完成率 97.9%, 比去年

同期提高 3.9 个百分点，较 2 月底完成投资增加 30.9 亿元。

四、项目开工

2022 年中央投资计划已分解落实到 15537 个水利项目，已开工 15490 个，开工率 99.7%。从项目类型看，重大水利工程开工率 100%，病险水库（水闸）除险加固开工率 100%，灌区建设和现代化改造开工率 100%，水生态保护和中小河流治理开工率 99.7%，中小型水库建设开工率 98.9%，其他项目开工率 99.6%。