

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2023-5)

2023 年第 16 期

水利部规划计划司

2023 年 6 月 16 日

截至 5 月 31 日,已累计安排 2023 年中央水利建设投资计划 1798.4 亿元,其中中央投资 925.2 亿元,地方投资 873.2 亿元;已完成中央投资计划 688.6 亿元,完成率 38.3%。

一、投资下达

已分解下达中央投资计划 1748.8 亿元,下达率 97.2%。其中,中央投资已分解下达 917.2 亿元,下达率 99.1%;地方投资已分解下达 831.6 亿元,下达率 95.2%。

二、资金到位

已到位项目单位资金 1316.9 亿元,资金到位率 73.2%。其中,中央资金到位 842.9 亿元,到位率 91.1%;地方资金到位 474.0 亿元,到位率 54.3%。

三、投资完成

已完成中央投资计划 688.6 亿元,完成率 38.3%,比去年同

期提高 4.6 个百分点。从地区看，云南、广东完成投资超过 70 亿元，安徽、四川、江苏完成投资超过 50 亿元；从资金来源渠道看，中央预算内已完成投资 412.1 亿元，完成率 38.7%，其中国家水网骨干工程完成投资 341.4 亿元，完成率 39.1%；中央财政水利发展资金完成投资 276.6 亿元，完成率 37.7%。

四、项目开工

2023 年中央投资计划已分解落实到 13663 个水利项目，已开工 10626 个，开工率 77.8%。其中，中央预算内水利建设项目 403 个，已开工 289 个，开工率 71.7%；中央财政水利发展资金水利建设项目 13260 个，已开工 10337 个，开工率 78.0%。