

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2023-6)

2023 年第 19 期

水利部规划计划司

2023 年 7 月 14 日

截至 6 月 30 日,已累计安排 2023 年中央水利建设投资计划 2840.5 亿元,其中中央投资 1447.9 亿元,地方投资 1392.6 亿元;已完成中央投资计划 956.7 亿元,完成率 33.7%。

## 一、投资下达

已分解下达中央投资计划 2060.4 亿元,下达率 72.5%。其中,中央投资已分解下达 1089.1 亿元,下达率 75.2%;地方投资已分解下达 971.3 亿元,下达率 69.7%。

## 二、资金到位

已到位项目单位资金 1546.0 亿元,资金到位率 54.4%。其中,中央资金到位 933.4 亿元,到位率 64.5%;地方资金到位 612.6 亿元,到位率 44.0%。

## 三、投资完成

已完成中央投资计划 956.7 亿元,完成率 33.7%。从地区看,

云南、广东完成投资超过 100 亿元，四川、安徽、江苏、山东完成投资超过 50 亿元；从资金来源渠道看，中央预算内已完成投资 571.6 亿元，完成率 27.6%，其中国家水网骨干工程完成投资 469.9 亿元，完成率 33.5%；中央财政水利发展资金完成投资 385.1 亿元，完成率 50.2%。

#### 四、项目开工

2023 年中央投资计划已分解落实到 13910 个水利项目，已开工 11862 个，开工率 85.3%。其中，中央预算内水利建设项目 561 个，已开工 394 个，开工率 70.2%；中央财政水利发展资金水利建设项目 13349 个，已开工 11468 个，开工率 85.9%。