

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2023-7)

2023 年第 22 期

水利部规划计划司

2023 年 8 月 17 日

截至 7 月 31 日, 已累计安排 2023 年中央水利建设投资计划 2860.8 亿元, 其中中央投资 1458.1 亿元, 地方投资 1402.7 亿元; 已完成中央投资计划 1333.7 亿元, 完成率 46.6%。

一、投资下达

已分解下达中央投资计划 2663.0 亿元, 下达率 93.1%。其中, 中央投资已分解下达 1385.3 亿元, 下达率 95.0%; 地方投资已分解下达 1277.7 亿元, 下达率 91.1%。

二、资金到位

已到位项目单位资金 2036.2 亿元, 资金到位率 71.2%。其中, 中央资金到位 1216.7 亿元, 到位率 83.4%; 地方资金到位 819.5 亿元, 到位率 58.4%。

三、投资完成

已完成中央投资计划 1333.7 亿元, 完成率 46.6%。江苏、云

南、广东完成投资超过 110 亿元，四川、贵州、安徽完成投资超过 90 亿元。

四、项目开工

2023 年中央投资计划已分解落实到 14694 个水利项目，已开工 12891 个，开工率 87.7%。其中，中央预算内水利建设项目 1311 个，已开工 853 个，开工率 65.1%；中央财政水利发展资金水利建设项目 13383 个，已开工 12038 个，开工率 89.9%。