

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2023-10)

2023 年第 30 期

水利部规划计划司

2023 年 11 月 16 日

截至 10 月 31 日，已累计安排 2023 年中央水利建设投资计划 2902.6 亿元，其中中央投资 1460.0 亿元，地方投资 1442.6 亿元；已完成中央投资计划 2186.6 亿元，完成率 75.3%。

## 一、投资下达

已分解下达中央投资计划 2885.6 亿元，下达率 99.4%。其中，中央投资已分解下达 1457.6 亿元，下达率 99.8%；地方投资已分解下达 1428.0 亿元，下达率 99.0%。

从资金来源渠道看，中央预算内投资计划已下达 2064.5 亿元，下达率 99.4%，其中，中央投资已下达 859.1 亿元，下达率 99.9%；地方投资已下达 1205.4 亿元，下达率 99.1%。中央财政水利发展资金已下达 821.1 亿元，下达率 99.3%，其中，中央投资已下达 598.5 亿元，下达率 99.8%；地方投

资已下达 222.6 亿元，下达率 98.1%。

## 二、资金到位

已到位项目单位资金 2467.1 亿元，资金到位率 85.0%，其中，中央投资到位 1403.6 亿元，到位率 96.1%；地方投资到位 1063.5 亿元，到位率 73.7%。

从资金来源渠道看，中央预算内投资计划已到位 1683.4 亿元，到位率 81.1%，其中，中央投资已到位 810.2 亿元，到位率 94.2%；地方投资已到位 873.2 亿元，到位率 71.8%。中央财政水利发展资金已到位 783.7 亿元，到位率 94.8%，其中，中央投资已到位 593.3 亿元，到位率 98.9%；地方投资已到位 190.4 亿元，到位率 84.0%。

## 三、投资完成

已完成中央投资计划 2186.6 亿元，完成率 75.3%。从资金来源渠道看，中央预算内投资计划已完成 1508.1 亿元，完成率 72.6%；中央财政水利发展资金完成投资 678.5 亿元，完成率 82.1%。

## 四、项目开工

2023 年中央投资计划已分解落实到 15007 个水利项目，已开工 14518 个，开工率 96.7%。其中，中央预算内投资安排水利项目 1555 个，已开工 1407 个，开工率 90.5%；中央财政水利发展资金安排水利项目 13452 个，已开工 13111 个，开工率 97.5%。