

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2023-11)

2023 年第 34 期

水利部规划计划司

2023 年 12 月 15 日

截至 11 月 30 日，已累计安排 2023 年中央水利建设投资计划 2898.1 亿元，其中中央投资 1459.7 亿元，地方投资 1438.4 亿元；已完成中央投资计划 2526.1 亿元，完成率 87.2%。

## 一、投资下达

已分解下达中央投资计划 2884.4 亿元，下达率 99.5%。其中，中央投资已分解下达 1459.7 亿元，下达率 100%；地方投资已分解下达 1424.6 亿元，下达率 99.0%。

从资金来源渠道看，中央预算内投资计划已下达 2066.5 亿元，下达率 99.5%，其中，中央投资已下达 860.3 亿元，下达率 100%；地方投资已下达 1206.2 亿元，下达率 99.2%。中央财政水利发展资金已下达 817.8 亿元，下达率 99.6%，其中，中央投资已下达 599.4 亿元，下达率 100%；地方投资已下达 218.4 亿元，下达率 98.4%。

## 二、资金到位

已到位项目单位资金 2534.2 亿元，资金到位率 87.4%。其中，中央资金到位 1425.9 亿元，到位率 97.7%；地方资金到位 1108.3 亿元，到位率 77.1%。

从资金来源渠道看，中央预算内投资计划已到位 1748.3 亿元，到位率 84.2%，其中，中央投资已到位 830.4 亿元，到位率 96.5%；地方投资已到位 917.8 亿元，到位率 75.5%。中央财政水利发展资金已到位 786.0 亿元，到位率 95.7%，其中，中央投资已到位 595.5 亿元，到位率 99.3%；地方投资已到位 190.5 亿元，到位率 85.8%。

## 三、投资完成

已完成中央投资计划 2526.1 亿元，完成率 87.2%。从资金来源渠道看，中央预算内投资计划已完成 1771.7 亿元，完成率 85.3%；中央财政水利发展资金完成投资 754.3 亿元，完成率 91.8%。

## 四、项目开工

2023 年中央投资计划已分解落实到 14749 个水利项目，已开工 14523 个，开工率 98.5%。其中，中央预算内投资安排水利项目 1560 个，已开工 1459 个，开工率 93.5%；中央财政水利发展资金水利建设项目 13189 个，已开工 13064 个，开工率 99.1%。