

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2023-12)

2024 年第 3 期

水利部规划计划司

2024 年 1 月 12 日

截至 2023 年 12 月 31 日，已累计安排 2023 年中央水利建设投资计划 2903.8 亿元，其中中央投资 1460.2 亿元，地方投资 1443.7 亿元；已完成中央投资计划 2792.2 亿元，完成率 96.2%。

一、投资下达

已分解下达中央投资计划 2897.1 亿元，下达率 99.8%。其中，中央投资已分解下达 1460.2 亿元，下达率 100%；地方投资已分解下达 1436.9 亿元，下达率 99.5%。

从资金来源渠道看，中央预算内投资计划已下达 2070.9 亿元，下达率 99.7%，其中，中央投资已下达 860.3 亿元，下达率 100%；地方投资已下达 1210.5 亿元，下达率 99.5%。中央财政水利发展资金已下达 826.2 亿元，下达率 99.9%，其中，中央投资已下达 599.8 亿元，下达率 100%；地方投资已下达 226.4 亿元，下达率 98.6%。

二、资金到位

已到位项目单位资金 2655.7 亿元，资金到位率 91.5%。其中，中央资金到位 1457.2 亿元，到位率 99.8%；地方资金到位 1198.6 亿元，到位率 83.0%。

从资金来源渠道看，中央预算内投资计划已到位 1855.3 亿元，到位率 89.3%，其中，中央投资已到位 860.3 亿元，到位率 100%；地方投资已到位 995.0 亿元，到位率 81.8%。中央财政水利发展资金已到位 800.4 亿元，到位率 96.8%，其中，中央投资已到位 596.9 亿元，到位率 99.5%；地方投资已到位 203.6 亿元，到位率 89.6%。

三、投资完成

已完成中央投资计划 2792.2 亿元，完成率 96.2%。从资金来源渠道看，中央预算内投资计划已完成 1985.7 亿元，完成率 95.6%，其中国家水网骨干工程完成投资 1359.9 亿元，完成率 96.8%；中央财政水利发展资金完成投资 806.5 亿元，完成率 97.5%。

四、项目开工

2023 年中央投资计划已分解落实到 14756 个水利项目，已开工 14627 个，开工率 99.1%。其中，中央预算内投资水利项目 1560 个，已开工 1481 个，开工率 94.9%；中央财政水利发展资金水利建设项目 13196 个，已开工 13146 个，开工率 99.6%。