

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2024-2)

2024 年第 17 期

水利部规划计划司

2024 年 6 月 27 日

截至 5 月 31 日,已累计安排 2024 年中央水利建设投资 413.5 亿元,其中中央预算内投资 3.2 亿元,中央财政水利发展资金 410.3 亿元。地方分解用于水利项目资金计划 464.6 亿元,其中中央投资 384.0 亿元,地方投资 80.6 亿元;已完成中央投资计划 131.5 亿元,完成率 28.3%。

## 一、投资下达

已分解下达中央投资计划 453.1 亿元,下达率 97.5%。其中,中央投资已分解下达 382.7 亿元,下达率 99.7%;地方投资已分解下达 70.4 亿元,下达率 87.3%。

## 二、资金到位

已到位项目单位资金 423.6 亿元,资金到位率 91.2%。其中,中央资金到位 369.8 亿元,到位率 96.3%;地方资金到位 53.7 亿元,到位率 66.7%。

### 三、投资完成

已完成中央投资计划 131.5 亿元，完成率 28.3%。从资金来源渠道看，中央预算内投资用于部属基础设施建设，完成投资 0.1 亿元，完成率 4.5%；中央财政水利发展资金用于水利建设项目类型主要包括中型灌区节水改造，完成投资 2.7 亿元，完成率 13.0%；地下水超采综合治理，完成投资 11.7 亿元，完成率 20.5%；中小河流治理，完成投资 20.6 亿元，完成率 29.4%；水土保持工程建设，完成投资 19.8 亿元，完成率 32.0%；水系连通及农村水系综合整治，完成投资 24.1 亿元，完成率 62.0%；水资源节约与保护，完成投资 15.5 亿元，完成率 23.7%；水利工程施工设施维修养护，完成投资 32.3 亿元，完成率 35.4%。

### 四、项目开工

2024 年中央水利建设投资计划已分解落实到 14270 个水利项目，已开工 10785 个，开工率 75.6%。