

附件2:

2016年中央水利投资计划执行定期进度考核评分——分类型表（2016年9月底）

排序	项目类型	中央投资计划执行情况				地方配套投资计划执行情况				合计 (100分)
		小计 (50分)	计划下达	计划到位	计划完成	小计 (50分)	计划下达	计划到位	计划完成	
			*5	*15	*30		*5	*15	*30	
1	中小河流治理重点县综合整治	41.98	5.00	14.51	22.47	43.70	5.00	14.06	24.64	85.68
2	农村小水电	39.21	5.00	14.61	19.60	42.82	5.00	14.14	23.69	82.03
3	重大引调水	40.99	5.00	14.33	21.66	39.38	5.00	14.74	19.64	80.37
4	重点水源	39.40	5.00	15.00	19.40	40.64	5.00	14.06	21.58	80.04
5	中小河流治理	42.43	4.98	14.79	22.67	36.65	5.00	12.48	19.17	79.08
6	其他重大工程	43.68	5.00	15.00	23.68	34.54	5.00	14.85	14.70	78.22
7	中型水库等	41.99	5.00	14.41	22.59	36.06	4.99	11.31	19.76	78.05
8	山洪灾害防治	42.76	5.00	14.92	22.84	35.27	5.00	13.27	17.00	78.03
9	江河湖泊治理骨干工程	42.57	5.00	14.14	23.42	33.44	5.00	11.60	16.84	76.00
10	小型农田水利建设	39.06	5.00	14.77	19.30	36.15	5.00	13.70	17.46	75.21
11	大中型病险水库（闸）除险加固	39.53	5.00	14.63	19.89	35.25	4.87	12.20	18.19	74.78
12	农村饮水安全巩固提升工程建设	36.11	5.00	14.55	16.56	37.15	4.99	11.55	20.61	73.26
13	新建大型灌区工程	41.04	5.00	12.92	23.12	31.31	5.00	12.94	13.37	72.35
14	江河湖库连通工程	31.40	5.00	15.00	11.40	39.45	5.00	14.94	19.52	70.85
15	主要支流治理等	35.81	5.00	13.23	17.58	31.84	4.99	11.11	15.74	67.65
16	抗旱规划小水库建设	40.41	5.00	14.68	20.73	25.56	5.00	7.83	12.73	65.97
17	大型灌排泵站更新改造	37.28	5.00	14.43	17.85	25.56	4.63	9.86	11.07	62.85
18	重大农业节水工程	37.93	5.00	14.87	18.06	24.84	5.00	10.64	9.20	62.77
19	水土保持（财政）	34.67	5.00	13.98	15.70	24.53	5.00	9.33	10.21	59.21
20	行业能力建设	30.28	4.95	12.70	12.63	20.55	4.85	7.67	8.03	50.83
21	水土保持	28.45	5.00	13.27	10.18	19.55	4.97	8.21	6.37	48.01
22	水资源监控能力建设（二期）	24.40	4.87	14.33	5.20	9.81	5.00	4.22	0.59	34.21